

تقرير تقدم انجاز البرنامج السنوي للاستثمار لسنة 2019 (السداسي الثاني من سنة 2020)

المشاريع	سنة البرمجة	الكلفة الجملية للمشروع	الكلفة المحيطة للمشروع	رؤيامة صرف الاعتمادات المبرمجة بوثيقة البرنامج الاستثماري البلدي 2019			المبلغ الذي تم صرفه من 01 جويلية 2020 الى 31 ديسمبر 2020	المبلغ المتبقى صرفه خلال السنة المقبلة
				المبلغ الذي تم صرفه بالسنوات السابقة	المبلغ المبرمج صرفه سنة 2020	المبلغ المتبقى المبرمج صرفه خلال السنة او السنوات المقبلة		
المشاريع الجديدة لسنة 2019								
مشاريع ذات صبغة محلية								
تحسين ظروف العيش								
تعبيد الطرقات قسط عدد 01	2019	1554	1554		1154	400	0	1554
تعبيد الطرقات قسط عدد 02	2019	1946	1946		1746	200	0	1946
انجاز محطتي ضخ المياه المستعملة	2019	1884	1884	796	900	188	0	1219
تجميل المدينة	2019	300	300		270	30	0	300
تنوير عمومي	2019	500	500		450	50	0	500
المشاريع المهيكلة للمدينة								
انجاز مستودع بلدي	2019	1500	1500		1350	150	0	1500
المشاريع الادارية								
اقتناء معدات نظافة و طرقات (صفقة مجمعة)	2019	1465	1465		1465	0	0	1465
دراسات	2019	200	200		200	0	150	0
مجموع 2019		9349	9349	796	7535	1018	150	8484

وزعامة صرف الاعتمادات المبرمجة بوثيقة البرنامج الاستثماري								
البلدي 2019								
المشاريع	سنة البرمجة	الكلفة الجملية للمشروع	الكلفة المحينة للمشروع	المبلغ الذي تم صرفه بالموازاة السابقة	المبلغ المبرمج صرفه سنة 2020	المبلغ المتبقى المبرمج صرفه خلال السنة او السنوات المقبلة	المبلغ الذي تم صرفه من 01 جويلية 2020 الى 31 ديسمبر 2020	المبلغ المتبقى صرفه خلال السنة او السنوات المقبلة
مشاريع ذات صبغة محلية								
تحسين ظروف العيش								
تهيئة شارع مصطفى محسن القسط 2	2018	2200	2200	0	1980	220	0	2200
تهيئة شارع المركب الرياضي	2018	600	900	0	810	90	0	900
تعبيد الطرقات بمختلف المناطق	2018	1200	1200	0	1080	120	0	1200
تهيئة شارع جامع الروضة	2018	900	1100	0	1000	100	0	100
تتوير عمومي	2018	282	300	162	108	30	0	60
تجميل المدينة	2018	100	100	0	90	10	0	100
المشاريع الهيكلة للمدينة								
المشاريع الادارية								
اقتناء معدات نظافة و طرقات	2018	250	372	193	179	0	179	0
صيانة المقرات الادارية	2018	100	100	0	90	10	0	100
صيانة المقابر	2018	250	135	0	121	14	0	14
دراسات	2018	200	200	200	0	0	0	0
مجموع 2018								
		6082	6607	555	5458	594	179	4674

رئاسة صرفت الاعتمادات المبرمجة بوثيقة البرنامج الاستثماري		البلدي 2019			الكلفة المحبلة للمشروع	الكلفة الجملية للمشروع	سنة البرمجة	المشاريع
المبلغ المتبقي صرفه خلال السنة او السنوات المقبلة	المبلغ الذي تم صرفه من 01 جويلية 2020 الى 31 ديسمبر 2020	المبلغ المتبقي المبرمج صرفه خلال السنة او السنوات المقبلة	المبلغ المبرمج صرفه سنة 2020	المبلغ الذي تم صرفه بالسنوات السابقة				
								تحسين ظروف العيش
234	482	235	913	1194	2342	1974	2017	تهيئة شارع مصطفى محسن القسط 1
1214	22	171	1065	478	1714	1000	2017	تهذيب حي الفاتح 2 و 3
100	0	0	100	0	100	100	2017	تجميل المدينة
100	0	0	100	0	100	100	2017	تبليط الارصفة
								المشاريع المهيكلية للمدينة
1648	504	406	2178	1672	4256	3174		مجموع 2017
14806	833	2018	15171	3023	20212	18605		المجموع العام

رئيسة البلدية