

تقرير تقدم انجاز البرنامج السنوي للاستثمار لسنة 2019 (السداسي الاول من سنة 2020)

المشاريع	سنة البرمجة	الكلفة الجمالية للمشروع	الكلفة المخصصة للمشروع	رئاسة صرف الاعتمادات المبرمجة بوثيقة البرنامج الاستثماري البلدي 2019			المبلغ الذي تم صرفه بالسنوات السابقة	المبلغ المبرمج صرفه سنة 2020	المبلغ المتبقى المبرمج صرفه خلال السنة او السنوات المقبلة	المبلغ الذي تم اعطاء الانصاف لسرفه من 01 جانفي 2020 الى 30 جوان 2020	المبلغ المتبقى صرفه من 01 جويلية 2020 او السنوات المقبلة
المشاريع الجديدة لسنة 2019											
مشاريع ذات صبغة محلية											
تحسين ظروف العيش											
تعبيد الطرقات قسط عدد 01	2019	1554	1554		1154	400	0	1554			
تعبيد الطرقات قسط عدد 02	2019	1946	1946		1746	200	0	1946			
انجاز محطتي ضخ المياه المستعملة	2019	1884	1884	796	900	188	423	1219			
تجميل المدينة	2019	300	300		270	30	0	300			
تتوير عمومي	2019	500	500		450	50	0	500			
المشاريع المهيكلية للمدينة											
انجاز مستودع بلدي	2019	1500	1500		1350	150	0	1500			
المشاريع الادارية											
اقتناء معدات نظافة و طرقات (صفقة مجمعة)	2019	1465	1465		1465	0	0	1465			
دراسات	2019	200	200		200	0	50	150			
مجموع 2019											
		9349	9349	796	7535	1018	473	8634			

رؤية صرف الاعتمادات المبرمجة بوثيقة البرنامج الاستثماري								
البلدي 2019								
المشاريع	سنة البرمجة	الكلفة الجملية للمشروع	الكلفة المحيطة للمشروع	المبلغ الذي تم صرفه بالسنوات السابقة	المبلغ المبرمج صرفه سنة 2020	المبلغ المتبقي المبرمج صرفه خلال السنة او السنوات المقبلة	المبلغ الذي تم اعطاء الأذن لسرفه من 01 جانفي 2020 إلى 30 جوان 2020	المبلغ المتبقي صرفه من 01 جويلية 2020 أو السنوات المقبلة
مشاريع ذات صبغة محلية								
تحسين ظروف العيش								
تهيئة شارع مصطفى محسن القسط 2	2018	2200	2200	0	1980	220	0	2200
تهيئة شارع المركب الرياضي	2018	600	900	0	810	90	0	900
تعبيد الطرقات بمختلف المناطق	2018	1200	1200	0	1080	120	0	1200
تهيئة شارع جامع الروضة	2018	900	1100	0	1000	100	0	1100
تنوير عمومي	2018	282	300	162	108	30	78	60
تجميل المدينة	2018	100	100	0	90	10	0	100
المشاريع المهيكلية للمدينة								
المشاريع الادارية								
اقتناء معدات نظافة و طرقات	2018	250	372	193	179	0	0	179
صيانة المقرات الادارية	2018	100	100	0	90	10	0	190
صيانة المقابر	2018	250	135	0	121	14	0	14
دراسات	2018	200	200	200	0	0	0	0
مجموع 2018		6082	6607	555	5458	594	78	5943

رؤنمة صرف الاعتمادات المبرجة بوئقة البرنامج الاستعاري البلدي 2019								
المشاريع	سنة البرمجة	الكلفة االجملية للمشروع	الكلفة المحبنة للمشروع	المبلغ الذي تم صرفه بالسنوات المساوية	المبلغ المبرمج صرفه سنة 2020	المبلغ المتبقي المبرمج صرفه خلال المنة او السنوات المقبلة	المبلغ الذي تم اعطاء الآن لصرفه من 01 يولي 2020 الى 30 جوان 2020	المبلغ المتبقي صرفه من 01 جويلية 2020 او السنوات المقبلة
تحسين ظروف العيش								
تهينة شارع مصطفى محسن القسط 1	2017	1974	2342	1194	913	235	432	716
تهذيب حي الفاتح 2 و 3	2017	1000	1714	478	1065	171	0	1236
تجميل المدينة	2017	100	100	0	100	0	0	100
تبليط الارصفة	2017	100	100	0	100	0	0	100
المشاريع المهيكلة للمدينة								
مجموع 2017		3174	4256	1672	2178	406	432	2152
المجموع العام		18605	20212	3023	15171	2018	983	16729

رئيسة البلدية